

N/REF : 2/03/2026 15H44 C:000003 I:02665
V/REF : AC/C41279
V/Email reçu le Lundi 02/03/2026 à 15H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le 12 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5 RUE LOUISE MICHEL - MR RIHET 06 01 96 72 36
LOGEMENT N° 020023, PORTE N°0023, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : Fuite radiateur

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 03/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR

CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ, A REMPLACER

AUTRE CONSTAT : TETE THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR DE LA SALLE BAIN
CASSÉE

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 30/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 05/05

COUPURE DU RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE

DÉPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE

REPRISE ET RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU

PURGE

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

FM LCOMPTER Email envoyé le 06/05/26 a 13H13 EROCHE@AIGUILLON.COM

FM LGESTION Email envoyé le 28/04/26 a 11H16 ROCHE

28/04 BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER LES COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE POUR EFFECTUER UNE COUPURE SVP.

28/04 : MESSAGE VOCAL

AT LGESTION Email envoyé le 21/04/26 a 14H10 M. E ROCHE

2104 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS INDIQUER QUELLE EST LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE. DANS L'ATTENTE.

MG LGESTION Email envoyé le 04/03/26 a 09H43 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/05/26 A 13:13 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	3	288,17	288,17
0,50	MOE001-H(s) Affich.coupure eau le 30/04	50	51,46	25,73
TOTAL H.T.				313,90
T.V.A. a 10,00%				31,39
TOTAL T.T.C.En EURO				345,29

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.