

N/REF : 7/04/2026 10H26 C:000003 I:02665
V/REF : AC/C44010
V/Email reçu le Mardi 07/04/2026 à 10H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CPO
IMMEUBLE : LA SAUDRAIS -CPO
1 A 5, RUE LOUISE MICHEL
35590 ST GILLES

Rennes, le 19 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE LOUISE MICHEL - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 10/04
LOGEMENT N° 019992, PORTE N°9992, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : LÉGERE FUITE EN PIED DE RADIATEUR SÉJOUR

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MIS EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
REPLACEMENT JOINT
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR TOUJOURS FUYARD, IL EST A REMPLACER CAR PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : MITIGEUR EVIER HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 15/05
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

AT LCOMPTER Email envoyé le 15/05/26 a 16H13 M. E ROCHE

28/04 MSG RÉP

MG LGESTION Email envoyé le 08/04/26 a 09H49 M. E ROCHE

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU Le 08/04	1	51,46	51,46
1,00	PBL143-FP.1 Radiat.acier H700mm>L650mm	2	319,05	319,05
TOTAL H.T.				370,51
T.V.A. a 10,00%				37,05
TOTAL T.T.C.En EURO				407,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

