

N/REF : 4/05/2026 9H13 C:001009 I:00136

V/Appel du Lundi 04/05/2026 a 9H13

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : RUE JULES VALLES - M DUFRAICHE 02 23 40 23 23

MOTIF : FUITE SUR REFOULEMENT POSTE

Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 04/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RACCORD DIAMETRE 75 DÉBOÎTÉ
RÉPARATION ÉVACUATION DANS LE POSTE DE RELEVAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DEVIS DE RÉPARATION A SUIVRE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/05/26 a 09H27 M. S. DUFRAICHE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	30,82	30,82
3,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 04/05	1	72,01	216,03
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	42,48	42,48
1,00	Raccord(s) pvc pression dia 75	1	81,57	81,57

TOTAL H.T.	370,90
T.V.A. a 20,00%	74,18
TOTAL T.T.C.En EURO	445,08

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

✓ 09:45 - 10:45 le 04/05/2026
4/5/2026 à 09h13 (S1)

Client : SAS RENOUEST Leclerc Centre
Donneur d'ordre : M. S. DUFRAICHE
Immeuble : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES
Immeuble sous contrat

Localisations (RVCLIE)
RUE JULES VALLES - M DUFRAICHE 02 23 40 23 23

Horaires
Pointages
SP : 04\05 à 09 h 45
ES : 04\05 à 12 h 22
Dates saisies
Début : 04\05 à 09 h 45
Fin : 04\05 à 12 h 30
Dates client
Début : 04\05 à 09 h 45
Fin : 04\05 à 10 h 15

Signature

Motifs du bon
FUITE SUR REFOULEMENT POSTE

Demande ▼

Commentaires
Description
Constataction raccord diamètre 75 déboîté point récupération matériel
agence. Réparation évacuation ok. Contrôle bon fonctionnement et
étanchéité ok Prévoir devis : dépose des flotteurs x 4. Pose d'une sonde (devis
roulin) . Prévoir camion hydrocureur pour vidange et nettoyage de la
fosse. Contrôle des pieds de colonne des pompes de relevage. Fixation de
la boule de dérivation. 2 tech x 5 heures + camion shbir x 2 heures
Fournitures
Union pression 75 x 1 Colle Combinaison
Suite à donner : Oui

