

N/REF : 30/04/2026 10H28 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C45792
V/Email reçu le Jeudi 30/04/2026 a 10H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 6 ALLEE DE TOURAINE - MME MZEMBABA 06 10 11 81 42
LOGEMENT N° 005669, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : FUITE SUR COLONNE ECS DANS LE CELLIER - A COORDONNER AVEC ENGIE SI
NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PIQURE SUR LE CUIVRE
FOURNITURE ET POSE COLLIER SUR PIQURE POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LES VANNES ECS SUR REZ DE CHAUSSEE NE FONCTIONNENT PAS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 05/05/26 a 11H44 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RECYCLAGE JUSQU'EN BAS
PRÉVOIR REMPLACEMENT DES VANNES ECS AU REZ DE CHAUSSEE, NOUS INFORMÉ
SI C'EST A NOUS OU ENGIE DE LE FAIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col	1	82,33	82,33
	TOTAL H.T.			82,33
	T.V.A. a 10,00%			8,23
	TOTAL T.T.C.En EURO			90,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.