

N/REF : 24/04/2026 11H49 C:003808 I:14376
V/REF : AC/C45254
V/Email reçu le Vendredi 24/04/2026 à 11H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLA
IMMEUBLE : RES BEL RIA -BLA
3/5/7, RUE DE KERDONNERCH
(BAT.A/C)
56550 BELZ

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 7 RUE DE KERDONNERCH - LOCAL POUBELLE

MOTIF : L'ENTREPRISE DE NETTOYAGE A INDIQUÉ UN DYSFONCTIONNEMENT AU NIVEAU DU
ROBINET DU LOCAL MÉNAGE DU BAT 7,
FAIRE LES VÉRIFICATIONS ET RÉPARATIONS NÉCESSAIRES

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU BATIMENT ET AU LOCAL MENAGE : ACCES IMPOSSIBLE
PASSAGE AGENCE AIGUILLON VANNES : VU AVEC MME LE HELLO, LA GESTIONNAIRE
NOUS RECONTACTE QUAND LES ACCES SERONT DISPONIBLES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 05/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ROBINETTERIE NON ADAPTÉE AU LAVABO DU LOCAL MÉNAGE
REMARQUE : BEC EST TROP BAS (LES FIXATIONS DE LA ROBINETTERIE SONT
TROP BASSES) ET NE PERMET PAS LE REMPLISSAGE DES SCEAUX
INTERVENTION REPLANIFIÉE DEMAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FERMETURE VANNE GÉNÉRALE
DÉPOSE MITIGEUR
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU MITIGEUR
FOURNITURE ET POSE BEC CANNE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 06/05/26 a 10H53 ALEHELLO@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 06/05/26 a 07H46 Mme A LE HELLO

MG LGESTION Email envoyé le 28/04/26 a 10H13 Mme A LE HELLO

POUEZ VOUS NOUS TENIR INFORMER LORSQUE LES ACCES AU LOCAL SERONT DISPONIBLES ?

NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

Suite a donner : OUI. Le 05/05/2026 a 23:06

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 06/05/26 A 10:53 MME LE HELLO A

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx 27/04	1	20,58		20,58
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 05/05	2	51,46		102,92
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	3	174,96		174,96
1,00	PBL033-Répar.Bec tube orientable	3	41,16		41,16
TOTAL H.T.					339,62
T.V.A. a 10,00%					33,96
TOTAL T.T.C.En EURO					373,58

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.