

**N/REF :** 16/04/2026 16H56 C:011590 I:19254

**V/Appel** du Jeudi 16/04/2026 a 16H56

**IMMEUBLE :** 7 HECHENO  
7 ALLEE DU HECHENO  
56000 VANNES

**NACEUR MARIE-THERESE**

**13 ALLEE DU HECHENO  
56000 VANNES**

Rennes, le

20 Mai 2026

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** 7 ALLEE DU HECHENO -

**MOTIF :** RECHERCHE DE FUITE

**Donneur d'ordre :** Mme M-T NACEUR

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : AURÉOLE ET TRACES D'HUMIDITÉ SUR LES MURS EN PARTIE BASSE DE LA CHAMBRE AINSI QU'A QUELQUE ENDROITS DANS ARRIERES CUISINE

REMARQUE : INFILTRATION AU NIVEAU DES NOURRICES PLANCHER CHAUFFANT AU SOL DE LA CHAMBRE, DE L'EAU STAGNE AUTOUR. DE L'EAU RUISSELLE SUR LES CUIVRES DÉPART ET RETOUR DES NOURRICES. LE COMPTEUR TOURNE LENTEMENT, MEME EN L'ABSENCE DE TIRAGE D'EAU.

RIEN A SIGNALER AU NIVEAU DES NOURRICES CHAUFFAGE DU SALON.

RECHERCHE DE FUITE SUR RÉSEAU DE CHAUFFAGE

CONSTAT : AUCUNE PERTE DE PRESSION SUR LE RÉSEAU N'EST INDIQUÉ PAR LA CHAUDIERE. RECHERCHE DE FUITE SUR ALIMENTATION

FERMETURE DES ROBINETS D'ARRET DES TOILETTES

CONSTAT : LE COMPTEUR TOURNE TOUJOURS LENTEMENT.

TEST MANOMETRE AU NIVEAU DU ROBINET MAL DE LA CUISINE.

CONSTAT : PERTE DE PRESSION IMMÉDIATE.

TEST RÉALISÉ A PLUSIEURS REPRISES, LE RÉSULTAT EST LE MEME.

DANS L'ARRIERE CUISINE, AU NIVEAU DE L'ARRIVÉE PRINCIPALE DANS LA MAISON ET DES DIFFÉRENTS DÉPARTS EN DALLE, UN SEUL CUIVRE PRÉSENTE DE LA CONDENSATION SUR TOUT SON LONG.

FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORD TECHTIT SUR CE DÉPART EN DALLE AFIN DE CONDAMNER CE RÉSEAU.

NOUVEAU TEST MANOMETRE

CONSTAT : PLUS DE PERTE DE PRESSION.

REMARQUE : LA FUITE EST SUR CE DÉPART EN DALLE.

APRES CONTRÔLE, TOUT SEMBLE ETRE ALIMENTÉ CORRECTEMENT EN EAU FROIDE DANS LA MAISON, IL N'EST DANS L'ÉTAT PAS POSSIBLE DE SAVOIR CE QUE CE CUIVRE ALIMENTAIT.

CONCLUSION : UNE FUITE EN DALLE A ÉTÉ TROUVÉE ET CONDAMNÉE DANS LA MAISON.  
LE DÉPART DE CE CUIVRE SE SITUE DANS L'ARRIERE CUISINE.  
IL NE SEMBLE PAS POSSIBLE POUR L'INSTANT DE TROUVER CE QUE CE CUIVRE ALIMENTAIT CAR TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT, PEUT ETRE S'AGIT IL D'UN ANCIEN RÉSEAU QUI A PU ETRE CONDAMNÉ. ATTENTION AUX CUIVRES DÉPART RETOUR AU NIVEAU DES NOURRICES PLANCHER CHAUFFANT DE LA CHAMBRE QUI NE SEMBLANT PAS ETRE GAINÉS QUI SUITE A LA FUITE POURRAIENT SE DÉGRADER DE FAÇON PLUS RAPIDE. .  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/05/26 a 11H07 NACEUR.MARIETHERESE@NEUF.FR  
LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/05/26 A 11:07 MME NACEUR M-T

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                                          |                          |      |         |
|----------|------------------------------------------|--------------------------|------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments -                   | Descriptif               | N°BT | P.U. HT |
| 1,50     | Ffait Recherche Fuite Particulier a l'h. |                          | 1    | 195,69  |
|          |                                          |                          |      | 293,53  |
|          |                                          | TOTAL H.T. ....          |      | 293,53  |
|          |                                          | T.V.A. a 10,00% ....     |      | 29,35   |
|          |                                          | TOTAL T.T.C. ....En EURO |      | 322,88  |

**Valeur en votre reglement comptant**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

