

N/REF : 30/04/2026 8H58 C:000003 I:02652
V/REF : AC/C45771
V/Email reçu le Jeudi 30/04/2026 a 8H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
.
35000 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES MUNITIONNETTES - MR KONATE/MME SANDU 06 05 68 93 41
LOGEMENT N° 113860, PORTE N°403, 4° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RÉPARATION FUITE SOUS ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LA FUITE PROVIENT DU BOUCHON 26/34 DU VIDAGE D'ÉVIER 2 CUVE ET
JOINTS CONIQUE SONT MONTÉS A L'ENVERS
FOURNITURE ET POSE BOUCHON LAITON 24/34
DÉPOSE DES JOINTS ET REPOSE DANS LE BON SENS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/05/26 a 10H06 sfaruel@aiguillon.com

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/05/26 A 10:06 MME FARUEL S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				142,02
	T.V.A. a 10,00%				14,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				<u>156,22</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.