

N/REF : 13/02/2026 13H39 C:000003 I:80352
V/REF : AC/C39911
V/Email reçu le Vendredi 13/02/2026 a 13H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNR
IMMEUBLE : TOURAINE - TNR
1 A 6, ALLEE DE TOURAINE
VILLEJEAN TOURAINE
35000 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 3 ALLEE DE TOURAINE - MME BRAHIM MAHAMAT 06 41 28 74 59
LOGEMENT N° 005691, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : MODIFICATION ÉVACUTION AU NIVEAU DES WC

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : LES WC ASPIRAMBO SONT A REMPLACER AVEC PIPE WC
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC ASPIRAMBO
FOURNITURE ET POSE WC ASPIRAMBO
FOURNITURE ET POSE PIPE COUDÉ ASPIRAMBO
MODIFICATION EVACUATION
FOURNITURE ET POSE FIXATION
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 11/05/26 a 09H51 salimohamed@aiguillon.com
MG LGESTION Email envoyé le 08/04/26 a 15H54 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOI REMPLACEMENT WC ASPIRAMBO ET PIPE WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 17/04/2026 a 10:06

LE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 09:51 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 24/04	5	20,58			20,58
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 29/04	7	20,58			20,58
6,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 07/05	8	51,46			308,76
1,00	PBL078-FP.WC Complet Aspirambo Hors BPU	8	583,77			583,77
TOTAL H.T.						933,69
T.V.A. a 10,00%						93,36
TOTAL T.T.C.En EURO						1027,05

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

