

N/REF : 23/01/2026 10H12 C:000053 I:02502
V/REF : AC/C37955
V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 a 10H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JYC
IMMEUBLE : JY COUSTEA - JYC
28 A 32, RUE LOUIS KERAUTRET
BOTMEL
35000 RENNES

Rennes, le 20 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 32 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL - M. GUERIN 06 76 64 47 52
LOGEMENT N° 101091, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RADIATEURS NE CHAUFFENT PAS (CHAUFFAGE COLLECTIF)
VOIR SI BESOIN PURGE OU DÉSEMBOUAGE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 28/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : AUCUN RADIATEUR NE CHAUFFE

DÉPOSE DE L'ÉLECTROVANNE

CONSTAT : LE CORP THERMOSTATIQUE EST BLOQUÉ

DÉBLOCAGE DU CORP THERMOSTATIQUE

CONCLUSION : LES RADIATEURS CHAUFFENT CORRECTEMENT

REMARQUE : IL Y A DE PLUS 3 TETES THERMOSTATIQUE A REMPLACER CAR CASSÉES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 04/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REMPLACEMENT DE TROIS TETES THERMOSTATIQUE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/05/26 a 17H18 M. R TALLEUX

NR LGESTION Email envoyé le 11/02/26 a 16H45 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

1102 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 29/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 10H07 M. R TALLEUX

2901 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE 3 TETES
THERMOSTATIQUES. DANS L'ATTENTE.

2701: MSG REP
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 16:43 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/01	1	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	72,04		216,12
TOTAL H.T.					311,12
T.V.A. a 10,00%					31,11
TOTAL T.T.C.En EURO					342,23

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.