

N/REF : 13/05/2026 15H48 C:000003 I:02671
V/REF : AC/C46532
V/Email reçu le Mercredi 13/05/2026 à 15H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BEP
IMMEUBLE : LA BELLE EPINE - BEP
28, BD DE LA BELLE EPINE
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 22 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 28 BOULEVARD DE LA BELLE EPINE - PARTIE COMMUNE
MOTIF : POMPE DE RELEVAGE TOURNE H 24 ET LE NIVEAU DES FLOTTEURS SONT AU PLUS
HAUT ET NE
REDESCENDENT PAS

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE POMPE DE RELEVAGE (FOSSE N°1)
CONSTAT : DÉBOÎTEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION, TUYAU SOUPLE ET SANS
RÉSISTANCE
REMISE EN PLACE DU TUYAU D'ÉVACUATION
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA REPRISE DE L'ÉVACUATION
CONTROLE POMPE DE RELEVAGE (FOSSE N°2)
CONSTAT :
- BON FONCTIONNEMENT POMPE N°1 MAIS SOUS DIMENSIONNÉE
- POMPE N°2 HS FAIT DISJONCTER LE TABLEAU. FUITE EN DALLE DU TUYAU
D'ÉVACUATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 19/05/26 à 10H21 Mme A. CASAERT

PRÉVOIR DANS LA FOSSE N°1 LA REPRISE DU TUYAU D'ÉVACUATION AVEC MISE
EN PLACE D'UN CLAPET ALLER RETOUR D40
PRÉVOIR DANS LA FOSSE N°2 LA REPRISE DU TUYAU D'ÉVACUATION EN DALLE ET
LE REMPLACEMENT DES DEUX POMPES
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46	205,84
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58	20,58
TOTAL H.T.				226,42
T.V.A. a 10,00%				22,64
TOTAL T.T.C.En EURO				249,06

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.