

N/REF : 7/05/2026 20H58 C:000073 I:06961
V/REF : AC/C46199
V/Email reçu le Jeudi 07/05/2026 à 20H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA -BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 26 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 2 RUE JEAN LOUIS FOULQUIER BAT B3 - MME THEODORE SANDRA 06 59 22 35 28
LOGEMENT N° 120620, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : PRESSION D'EAU FROIDE INEXISTANT

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : PROBLEME SUBSISTE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR TESTS ENTRE LA GAINTE TECHNIQUE AEP ET LE COLLECTEUR DU LOGEMENT
INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DÉBOUCHAGE RÉSEAU EF
VIDÉO ENVOYÉ AU GESTIONNAIRE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR AIGUILLAGE AVANT ÉVENTUEL PASSAGE EN APPARENT
INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 22/05 (2 TECHNICIENS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NOUVEAU CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT: ÉTIQUETTE IDENTIFICATION COMPTEUR DES LOGTS B31 ET B33 INVERSÉE
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/05/26 a 16H32 M. T CERMELLI
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 20/05/26 A 11H54 T CERMELLI@AIGUILLON.COM
0705 : MSG REP
SUITE A DONNER : OUI. LE 20/05/2026 A 10:04

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62		92,62
1,00	PBL011-Ff Diagnost.manque pression	PP 2	113,21		113,21
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	3	92,62		92,62
TOTAL H.T.					298,45
T.V.A. a 10,00%					29,84
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>328,29</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

