

N/REF : 18/04/2026 8H41 C:000053 I:19267
V/REF : AC/C47303
V/Appel du Samedi 18/04/2026 a 8H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

IMMEUBLE : GRAINE ROC
5 RUE DE LA FONTAINE
35360 MEDREAC

Rennes, le 28 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE N5 - LOGEMENT N512 DE MR COLIN AU 1ER ETAGE -PORT.*06 62622684*
MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR UN PROBLEME DE FUITE SIGNALE AU NIVEAU DU CUMULUS
Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : GROUPE DE SÉCURITÉ HS
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ DU BALLON
REMARQUE : LA VANNE DE COUPURE D'EAU ET LE MÉCANISME DE CHASSE D'EAU SONT FUYARDS.
INTERVENTION PLANIFIÉE

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN FONCTIONNEMENT DU CHAUFFE-EAU
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ANCIENNE VANNE
DÉPOSE ANCIEN RÉDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE VANNE
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU RÉDUCTEUR DE PRESSION

--
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE ET ENLEVEMENT DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 26/05/26 a 16H01 Mme A CASAERT
BB AB Email envoyé le 19/05/26 a 22H00 M. E ROCHE
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 13/05/26 A 16H01 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
FM COMPTE RENDU EN CC LE 13/05/26 A 16H01 EROCHE@AIGUILLON.COM
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 10H47 M. E ROCHE
GP LGESTION EMAIL EN CC LE 30/04/26 A 10H28 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM
GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/26 A 10H28 MME S ALI MOHAMED

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/04/26 A 14H43 M. E ROCHE

2204 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE ET RÉDUCTEUR DE PRESSION. DANS L'ATTENTE.

GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 15H36 STÉ PERM ANENCE SOFRATEL

FM LGESTION EMAIL EN CC LE 20/04/26 A 10H43 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 10H43 XXXX@YYY

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, NOUS ALLONS REMPLACER LE GROUPE DE SÉCURITÉ. LA VANNE DE COUPURE D'EAU ET LE MÉCANISME DE CHASSE D'EAU SONT A REMPLACER. AVONS-NOUS VOTRE ACCORD POUR LE FAIRE LORS DE NOTRE PASSAGE PROCHAIN ?

IMMEUBLE NON REFERENCE DANS NOTRE 'FICHER IMMEUBLE' POUVEZ VOUS NOUS

TELECOPIER:ADRESSE:NOM DE IMMEUBLE/ RUE/ VILLE-NOM DU GARDIEN:
ALLEE/TELEPHONE-VOTRE REFERENCE- NOM DU GESTIONNAIRE-TVA -MERCI DE
VOTRE ACTION POSITIVE.
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 10:42 STÉ ANENCE SOFRATEL PERM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	PBL108-FP.Groupe sécurité/Limit.pression	2	72,04	72,04
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	3	566,06	566,06
TOTAL H.T.				950,01
T.V.A. a 10,00%				95,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1045,01</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

