

N/REF : 23/04/2026 12H44 C:000502 I:15848
V/REF : 876839
V/Email reçu le Jeudi 23/04/2026 à 12H44

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 0308
IMMEUBLE : LE FONTCOUVERTE-0308
3, ALLEE DE MALMOE
.
35200 RENNES

Rennes, le 29 Mai 2026

Référence Marché: 26-047

LOCALISATION : 3 ALLEE DE MALMOE - MIGNOT JEROME 06 50 06 99 29
APPARTEMENT 1401

MOTIF : SUITE A INTERVENTION D'ADS POUR UN REFOULEMENT SUR 2 LOGEMENTS 10-01 ET 12-01 ET LE WC BOUCHÉ CHEZ MME MIGNOT ADS PRECONISE UN LE DÉMONTAGE DU WC PAR UN PLOMBIER AFIN D'EFFECTUER UN PASSAGE CAMÉRA DU PIQUAGE A LA COLONNE

Donneur d'ordre : Mme A LAINE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
DÉBOUCHAGE ET PASSAGE CAMERA AVEC ENREGISTREMENT
REPOSE WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
OBSERVATION : GROS MORCEAU DE CALCAIRE DANS LA COLONNE EN DESSOUS DU Y,
RETRAIT IMPOSSIBLE

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 26/05/26 à 11H51 Mme A LAINE

2605 : NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 18/05/26 à 15H48 Mme A LAINE

18/05: SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 04/05/26 a 09H22 Mme A LAINE

AT LGESTION Email envoyé le 27/04/26 a 14H22 Mme A LAINE

LE LGESTION Email envoyé le 27/04/26 a 11H20 AUREORE.LAINE@ESPACIL.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 24/04, PRÉVOIR CURAGE COLONNE A L'AIDE DE LA PICOTE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/04/26 A 11:19 MME LAINE A

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression	1	181,82	181,82
1,00	Ft Inspection	1	200,00	200,00
1,00	21-Heure(s) Main d'Oeuvre hors BPU	2	100,00	100,00
1,00	20-Déplacement Plombier	2	190,00	190,00
TOTAL H.T.				671,82
T.V.A. a 10,00%				67,18
TOTAL T.T.C.En EURO				739,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.