

N/REF : 22/04/2026 14H40 C:000502 I:15839
V/REF : 876754
V/Email reçu le Mercredi 22/04/2026 à 14H40

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 0301
IMMEUBLE : LE FLORENCE -0301
2, AVENUE D'ITALIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 29 Mai 2026

Référence Marché: 26-047

LOCALISATION : 4 AVENUE D'ITALIE - M MAKDAD KELTOUM 06 09 25 34 20
APT 0602

MOTIF : DÉPOSE WC POUR DÉBOUCHAGE SUITE OBJET DANS LA CANALISATION
PASSAGE CAMÉRA SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. L. MENAY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DES WC
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU EAUX USÉES
CONSTAT : DÉBOUCHAGE IMPOSSIBLE
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT : PRÉSENCE IMPORTANTE DE CALCAIRE QUI OBSTRUE LE RÉSEAU
REPOSE DES WC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR INTERVENTION AVEC PASSAGE CAMÉRA ET PICOTE

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 26/05/26 à 11H40 M. L. MENAY

2605 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

FM LGESTION Email envoyé le 29/04/26 à 11H14 lilian.menay@espacil.com

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR NOUVEAU PASSAGE CAMÉRA
AVEC PICOTE POUR RETIRER LE CALCAIRE. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/26 A 11:12 M. MENAY L.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	21-Heure(s) Main d'Oeuvre hors BPU	1	100,00	150,00
1,00	20-Déplacement Plombier	1	190,00	190,00
1,00	Ff Déb.Hte Pression	2	181,82	181,82
1,00	Ft Inspection Caméra	2	200,00	200,00
TOTAL H.T.				721,82
T.V.A. a 10,00%				72,18
TOTAL T.T.C.En EURO				794,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.