

N/REF : 23/03/2026 17H12 C:000039 I:02388
V/REF : AC/C42952
V/Email reçu le Lundi 23/03/2026 à 17H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
.
35200 RENNES

Rennes, le 21 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 10 SQUARE DES CLOTEAUX - PASS CHANTIER
ETAGE 2 - PORTE 21
MOTIF : FUITE RADIATEUR SEJOUR
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE RADIATEUR SEJOUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMARQUE : LE RADIATEUR SERA DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR DANS 2MOIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR SÉJOUR
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ROBINET ÉVIER HS

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REFECTION JOINT SILICONE EVIER

FOURNITURE ET POSE BOUCHON EVIER
REPLACEMENT MITIGEUR EVIER
REPLACEMENT POMMEAU DE DOUCHE AVEC FLEXIBLE
FOURNITURE ET POSE BOUCHON DANS BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/05/26 a 11H54 M. R STEPHANT
AT LGESTION Email envoyé le 11/05/26 a 15H59 M. R. STEPHANT
LE LGESTION Email envoyé le 11/05/26 a 10H30 rstephant@aiguillon.com
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/05, PREVOIR REMPLACEMENT ROBINETTERIE
EVIER. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/03/26 A 20H17 M. R. STEPHANT
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 10:30 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	51,46		205,84
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.Lamella hors BPU	2	800,23		800,23
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	3	30,87		61,74
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	3	128,65		128,65
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	3	69,98		69,98
1,00	PBL102-Rempl.Bonde, bouchon et chainette	3	39,10		39,10

TOTAL H.T.	1305,54
T.V.A. a 10,00%	130,55
TOTAL T.T.C.En EURO	1436,09

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.