

N/REF : 7/01/2026 10H54 C:000039 I:00269
V/REF : AC/C47089
V/Appel du Mercredi 07/01/2026 a 10H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STK
IMMEUBLE : LE STOCKHOLM -STK
2-3, SQUARE DE STOCKHOLM
5, RUE DE SUEDE
35000 RENNES

Rennes, le 22 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 SQ DE STOCKOLM -
LOGEMENT 142 - 16EME ÉTAGE
--
APPELER MME CATALDI SI BESOIN : 06 31 11 72 54

MOTIF : MR DORVILLIUS 06 15 22 94 57 - 3EME ETAGE
: FUIITE RÉSEAU ECS
ENGIE VA VENIR SUR PLACE POUR VIDER LA COLONNE
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01 (MATIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
CONSTAT : GROSSE FUIITE SUR LE RECYCLAGE EAU CHAUDE AU 14EME ÉTAGE
DEPOSE CUIVRE FUYARD
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTICOUCHE DIAM 16
OUVERTURE DANS LE COULOIR COLLECTIF POUR LA REPRISE DE LA TUYAUTERIE.
DÉMONTAGE DU COFFRE DU COULOIR POUR LA REPRISE DU CUIVRE PAR DU
MULTICOUCHE.
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
MISE EN PLACE D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR AU 14E ÉTAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 07/01 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
RÉPARATION RECYCLAGE

MISE EN PLACE DE RACCORD PASSERELLE
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTICOUCHE DIAM 16
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 18/05/26 a 14H31 Mme A. CATALDI

NR AB Email envoyé le 04/05/26 a 14H58 Mme A. CATALDI

BB AB Email envoyé le 24/04/26 a 09H56 Mme A. CATALDI

MB LCOMPTER Email envoyé le 09/04/26 a 13H30 Mme A. CATALDI

0904 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 07/04/26 a 15H21 Mme A. CATALDI

07/04: SUITE A NOTRE DEMANDE, POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 06/03/26 a 14H58 acataldi@aiguillon.com

0603: SUITE A NOTRE INTERVENTION DU 07/01, MERCI DE NOUS CONFIRMER SI NOUS DEVONS RÉALISER LA REPRISE DU COFFRAGE DANS LES LOGEMENTS AU 14E ET 3E ÉTAGE. MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU 14E ÉTAGE LOGT 142 AFIN DE RÉCUPÉRER NOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/02/26 A 11H58 MME A. CATALDI

0402: SUITE A NOTRE INTERVENTION DU 07/01, MERCI DE NOUS CONFIRMER SI NOUS DEVONS RÉALISER LA REPRISE DU COFFRAGE DANS LES LOGEMENTS AU 14E ET 3E ÉTAGE. MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU 14E ÉTAGE LOGT 142 AFIN DE RÉCUPÉRER NOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 10H44 ACATALDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/01, PREVOIR PASSAGE D'UN MENUISIER POUR REPRISE COFFRAGE DANS LOGEMENT 142 AU 14EME ET AU 3EME ÉTAGE. DE PLUS IL EST SERAIT NÉCESSAIRE D'EFFECTUER UNE POSE DE DÉSHUMIDIFICATEUR DANS LE LOGEMENT DU 3EME. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 10:40 MME A. CATALDI
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 14:57 MME A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	1	55,00	220,00
4,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	1	20,00	80,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	110,00
TOTAL H.T.				410,00
T.V.A. a 10,00%				41,00
TOTAL T.T.C.En EURO				451,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.