

N/REF : 20/05/2026 12H58 C:000039 I:00278
V/REF : AC/C46972
V/Email reçu le Mercredi 20/05/2026 à 12H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OPL
IMMEUBLE : RES. OPALINE -OPL
ALLEE DES IRIS/DES NYMPHEAS
ALLEE DES PAPYRUS/ZAC MORINAIS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 28 Mai 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 5 ALLEE DES NYMPHEAS - NATHALIE BEZIER 06 50 39 83 05
LOGEMENT N° 103709, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : BALLON FUYARD
REMARQUE : LA LOCATAIRE NOUS SIGNALE QU'UNE AUTRE SOCIÉTÉ A MIS EN
SÉCURITÉ LE CHAUFFE EAU
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR LE REMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ANCIEN CHAUFFE EAU
ÉQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 27/05/26 A 11H41 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06	566,06
	TOTAL H.T.			566,06
	T.V.A. a 10,00%			56,60
	TOTAL T.T.C.En EURO			622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.