

N/REF : 28/05/2026 10H17 C:000003 I:02648
V/REF : AC/C47430
V/Email reçu le Jeudi 28/05/2026 a 10H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
.
35000 RENNES

Rennes, le 03 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 AVENUE JACQUELINE DE ROMILLY - M BENMAHDJOUR (SI BESOIN) 06 19 51 12 73

MOTIF : ASCENSEUR AU 1ER ETAGE
FLAQUE D'EAU DEVANT L'ASCENSEUR
PROCÉDER A LA RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION D'EAU DANS LES ETAGES 1 ET 2
CONSTAT : FUITE DANS GAINTE TECHNIQUE SUR RÉDUCTEUR DE PRESSION EAU
CHAUDE
COUPURE EAU CHAUDE
REPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REPLACEMENT RACCORD COMPTEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/06/26 a 10H41 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62	92,62
TOTAL H.T.				195,54
T.V.A. a 10,00%				19,55
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>215,09</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.