

N/REF : 17/02/2026 9H59 C:000053 I:02481  
V/REF : AC/C40122  
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 à 9H59

SELON DEVIS N° 5120123

V/REF.IMM. BLV

IMMEUBLE : BELLEVILLE -BLV  
34-42, RUE DU DOCTEUR FERRAND  
.  
35200 RENNES

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

Rennes, le

02 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 38B RUE DU DOCTEUR FERRAND - MR ATAK MEL WILLIAM 07 49 00 88 15  
LOGEMENT N° 001428, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5120123 du 23/12/2025 d un montant de  
3124,00€ TTC

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28 ET 29/05  
PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES ACCES  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DÉPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER  
OUVERTURE DU MUR POUR ACCES COLONNE  
DÉCOUPE ET DÉPOSE SECTION ÉVACUATION PVC SDB LAVABO  
RACCORDEMENT DOUCHE, RACCORDEMENT ÉVIER CUISINE SECTION PVC 8M DN40 ET  
DN32  
REMPACEMENT BONDE DE DOUCHE ET RACCORDEMENT A LA COLONNE EN FONTE DN110  
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 01/06/26 A 10H08 AGUILLO@AIGUILLON.COM

12/05 : MSG REP  
0705 : MSG REP  
06/05 : SMS

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 12H00 MME A GUILLO

GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/26 A 12H14 MME A GUILLO

MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. AVEZ-VOUS D'AUTRES COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUE OU MAIL A NOUS TRANSMETTRE AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION. DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

15/04 : MESSAGE VOCAL  
02/04 : MESSAGE VOCAL  
1702: MSG REP

--  
BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 23/12/25 A 11H45 MME A GUILLO

RÉSERVE ACCES COLONNE  
RÉSERVE PASSAGE ÉVACUATION LAVABO  
RÉSERVE PRÉSENCE D'AMIANTE  
SUITE A DONNER : OUI. LE 28/05/2026 A 19:05

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====    |                                         |         |         |
|----------|-----------------------------------------|---------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | P.U. HT |         |
| 1,00     | Travaux conformes au DEVIS en référence | 2840,00 | 2840,00 |
|          | TOTAL H.T. ....                         |         | 2840,00 |
|          | T.V.A. a 10,00% ....                    |         | 284,00  |
|          | TOTAL T.T.C. ....En EURO                |         | 3124,00 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.  
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.