

N/REF : 1/06/2026 9H22 C:000003 I:00973
V/REF : AC/C47653
V/Email reçu le Lundi 01/06/2026 à 9H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 03 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 15 RESIDENCE DE LA NOE - MME ROBIN : 02 99 60 76 94 / 06 82 20 38 80
LOGEMENT N° 008745, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE, DE L'EAU REMONTE SOUS LES DALLES AU NIVEAU DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE SUITE TRACE D'EAU EN DALLE AU NIVEAU DE LA CUISINE
CONTRÔLE COMPTEUR EF ET EC
CONSTAT : PERTE DE PRESSION SUR COMPTEUR EF
PAS DE FUITE VISIBLE SUR LES ALIMENTATIONS D'EAU QUI SONT EN APPARENT
DÉPLACEMENT DE LA MACHINE A LAVER
CONSTAT : FUITE SUR FLEXIBLE ALIMENTATION MACHINE A LAVER DERRIERE LES MEUBLE
REMPLACEMENT FLEXIBLE ALIMENTATION MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 02/06/26 à 15H33 Mme A. CASAERT
AT LCOMPTER Email envoyé le 02/06/26 à 15H33 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL036-Remplacement flexible MaL	2	47,34	47,34
	TOTAL H.T.			150,26
	T.V.A. a 10,00%			15,02
	TOTAL T.T.C.En EURO			165,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.