

N/REF : 1/06/2026 16H45 C:000039 I:02360
V/REF : AC/C47757
V/Email reçu le Lundi 01/06/2026 a 16H45

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MAL
IMMEUBLE : RES.LE MAIL -MAL
20/20B/20T, AVENUE DU MAIL
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 20B AVENUE DU MAIL - MR BOURDAIS 07 75 04 57 32
LOGEMENT N° 013783, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES WC

Donneur d'ordre : Mme E LECLAIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE VÉHICULE
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : FUITE U NIVEAU DU ROBINET D'ARRET WC AINSI QUE DU MÉCANISME WC
INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR LE REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE COUPURE D'EAU
CONSTAT : LA VANNE PALIERE NE FERME PAS, REMPLACEMENT IMPOSSIBLE EN
L'ÉTAT
APPEL SANS RÉPONSE A LA GESTIONNAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU
EF POUR EFFECTUER UNE COUPURE D'EAU. PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE
PALIERE.

REMARQUE : LE NETTOYAGE N'A PAS ÉTÉ FAIT AU NIVEAU DES WC.
AUTRE REMARQUE : LE LOCATAIRE S'EST MONTRÉ PARTICULIEREMENT DÉSAGRÉABLE
AVEC LE TECHNICIEN, ALLANT JUSQU'A LE MENACER DE MORT.

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 10/06/26 A 15H18 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR COUPURE D'EAU GÉNÉRALE PAR LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU EFS. PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE SUR LE PALIER. PRÉVOIR REMPLACEMENT ROBINET D'ARRET DU WC CEPENDANT COMPTE TENU DU COMPORTEMENT DU FILS DU LOCATAIRE VIS A VIS DU TECHNICIEN ET DE NOTRE ÉQUIPE A L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS APPOSONS NOTRE DROIT DE RETRAIT POUR CE LOGEMENT. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 10/06/26 A 09H46 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, NOUS ALLONS REMPLACER LE MÉCANISME DE CHASSE D'EAU ET LE ROBINET D'ARRET.
SUITE A DONNER : OUI. LE 10/06/2026 A 12:12

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	2	77,19		77,19
TOTAL H.T.					180,11
T.V.A. a 10,00%					18,01
TOTAL T.T.C.En EURO					198,12

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.