

N/REF : 7/04/2026 16H33 C:000003 I:80351
V/REF : AC/C44083
V/Email reçu le Mardi 07/04/2026 a 16H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GCG
IMMEUBLE : GASCOGNE - GCG
2/4, SQUARE DE GASCOGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 SQUARE DE GASCOGNE - JOSSET MYLENE 07 67 64 36 88
ETAGE 5 - PORTE 51

MOTIF : ROBINET MACHINE A LAVER QUI A EXPLOSE
POMPIERS ONT COUPES L'EAU FROIDE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
REMARQUE : LA VANNE D'EAU FROIDE AVANT COMPTEUR NE FERME PAS
CORRECTEMENT PRÉVOIR SON REMPLACEMENT AVEC COUPURE DE L'EAU FROIDE
PAR ENGIE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE COUPURE D'EAU : COUPURE D'EAU IMPOSSIBLE, SURPRESSEUR EN
ROUTE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 18/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE

MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 21/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LE 18 RUE DU NIVERNAIS CORRESPOND A LA CHAUFFERIE. IL FAUT FAIRE UNE COUPURE DE L' EFS SUR LE BÂTIMENT. PRÉVOIR INTERVENTION EN VIDE SANITAIRE AFIN DE TROUVER LES VANNES DE COUPURE, REMPLACER LE ROBINET D'ARRIVÉE D'EAU PUIS REMETTRE EN EAU EN VIDE SANITAIRE FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 05/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

--

INTERVENTION DU 09/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE VANNE EAU FROIDE AVANT COMPTEUR

FOURNITURE ET POSE VANNE EAU FROIDE AVANT COMPTEUR

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/06/26 A 12H30 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/05/26 A 17H05 MME S ALI MOHAMED

POUVEZ-VOUS METTRE A DISPOSITION LES ACCES AU VIDE SANITAIRE (CLÉ DE LA TRAPPE) AFIN QUE NOUS PUISSIONS PROCÉDER A LA COUPURE D'EAU GÉNÉRALE (18 RUE DU NIVERNAIS) ?

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 11H36 MME S ALI MOHAMED

1105 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/04/26 A 13H09 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, AVEZ VOUS PU MANDATER VÉOLIA POUR EFFECTUER UNE COUPURE AU NIVEAU DU SURPRESSEUR EAU FROIDE AFIN QUE NOUS PUISSIONS RÉALISER NOTRE INTERVENTION? DANS L'ATTENTE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/04/26 A 15H18 MME S ALI MOHAMED

POUVEZ VOUS MANDATER VEOLIA AFIN QU'ILS COUPENT LE SURPRESSEUR EAU FROIDE

NOUS VOUS REMERCIONS

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/04/26 A 14H08 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE D'EAU FROIDE AVANT COMPTEUR
PRÉVOIR INTERVENTION CONJOINTE AVEC ENGIE
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR
LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/04/26 A 13:07 MME ALI MOHAMED S
SUITE A DONNER : OUI. LE 21/05/2026 A 14:13

SUITE A DONNER : OUI. LE 05/06/2026 A 10:14

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	1	47,34		47,34
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 17/04	2	51,46		51,46
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau 15/04	3	51,46		25,73
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 21/05	4	51,46		51,46
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau 18/05	5	51,46		25,73
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	6	61,75		61,75
2,50	MOE001-H(s) 1er Plomb. inter VS le 09/06	7	51,46		128,65
2,50	MOE001-H(s) 2em Plomb. inter VS le 09/06	7	51,46		128,65
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 05/06	8	51,46		25,73

TOTAL H.T.	546,50
T.V.A. a 10,00%	54,65
TOTAL T.T.C.En EURO	601,15

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.