

N/REF : 10/02/2026 9H37 C:000003 I:02642
V/REF : AC/C39496
V/Email reçu le Mardi 10/02/2026 a 9H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 BOULEVARD DE LA TOUR AUVERGNE - MME MOUTSAMBOTE MAZIKOU
07 83 45 15 70 / 09 73 51 82 02
LOGEMENT N° 105505, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : NUMERO ASSISTANCE TECHNIQUE BOITIER DE PILOTAGE ELAX : 09 78 45 21 14
: BALLON FAIT DISJONCTER LE TABLEAU ÉLEC + ABSENCE D'EAU CHAUDE
REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RESISTANCE HS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU THERMOSTAT CONNECTÉ
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 250L
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
REMARQUE : MISE EN MARCHÉ FORCÉE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPLACEMENT DES MEUBLES ET DU FRIGO POUR ACCES
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : ABSENCE DE DOIGT DE GANT, PROCÉDURE PARTICULIERE POUR
REMETTRE EN PLACE LA CONNECTIQUE SUR CE TYPE DE THERMOSTAT CONNECTIQUE
REMISE EN PLACE BALLON D'EAU CHAUDE SELON INSTALLATION D'ORIGINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POSE DU THERMOSTAT CONNECTÉ SUR LE BECS
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 10/06/26 A 17H14 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

09/04 : MESSAGE VOCAL LOCATAIRE

1902 : MSG LAISSÉ

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/02/26 A 16H00 MME M LEFEUVRE

1602 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE.
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL161-FP.1 Ballon 250L ACI/NRJ C-T 4	1	680,00	680,00
1,00	PBL167-FP.Thermostat ballon	5	92,62	92,62

TOTAL H.T.	772,62
T.V.A. a 10,00%	77,26
TOTAL T.T.C.En EURO	849,88

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.