

N/REF : 11/03/2026 15H39 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C42045
V/Email reçu le Mercredi 11/03/2026 à 15H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 11 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 19 RUE EMILE BERNARD - MAORE ASNA 06 41 59 89 10 (LOGEMENT IMPACTE)
ETAGE 1 - PORTE 11
LOGEMENT DU DESSUS PORTE 21 : MME KOCKO 06 68 59 37 36

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
AMIANTE : SOUS-FACE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR RADIATEUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 09/06/26 A 12H33 ADARIY@AIGUILLON.COM
27/05 : MSG REP

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/05/26 A 14H46 MME AS DARIY

1505 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.
12/02 : MSG REP
MESSAGE LAISSE LE 11/03

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	2	267,59		267,59
TOTAL H.T.					370,51
T.V.A. a 10,00%					37,05
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>407,56</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

