

N/REF : 23/04/2026 19H25 C:011629 I:10109

V/Email reçu le Jeudi 23/04/2026 a 19H25

SELON DEVIS N° 6040129

DESBOIS DOMINIQUE

**7 PLACE DE BRETAGNE
35000 RENNES**

IMMEUBLE : TABAC-PRESSE
7 PLACE DE BRETAGNE
35000 RENNES

Rennes, le

12 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : TABAC PRESSE LE BRETAGNE - M. GUERIN

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6040129 du 23/04/2026 d un montant de
4048,56€ TTC + REMPLACEMENT 2 AMPOULES

Donneur d'ordre : M. D DESBOIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 07/06

- MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
- MISE HORS TENSION
- IDENTIFICATION ET REPÉRAGE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES
- DÉPOSE TABLEAU ÉLECTRIQUE
- FOURNITURE ET POSE GTL
- REMPLACEMENT ALIMENTATION PRINCIPALE EN 16 CARRÉ DU TABLEAU AU DISJONCTEUR ABONNÉ, PASSAGE DANS LE FAUX PLAFOND
- FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU TABLEAU ÉLECTRIQUE
- FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS, DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS POUR MISE EN PROTECTION DE L'INSTALLATION
- RACCORDEMENT TABLEAU
- CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU + DISJONCTEUR ABONNÉ
- MISE EN SÉCURITÉ DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES PROCHE PROCHE DU TABLEAU NON PROTÉGÉ MÉCANIQUEMENT
- REMISE EN TENSION
- CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
- ÉTIQUETAGE TABLEAU SELON REPÉRAGE POSSIBLE DE L'INSTALLATION
- NETTOYAGE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
REPÉRAGE DE L'ENSEIGNE QUI RESTE ALLUMÉE

REPLACEMENT DE DEUX AMPOULES
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : ACOMPTE DE 1448,56€ TTC PAR CHEQUE CRÉDIT AGRICOLE N°3002178

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 10/06/26 A 10H49 DDES182850@AOL.COM

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/06/26 A 17H27 M. D DESBOIS

BB TT EMAIL EN CC LE 23/04/26 A 14H48 DDES182850@AOL.COM

BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 23/04/26 A 14H48 M. JJ GUERIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3373,80	3373,80
1,00	H.Ouvrier Electricien le 10/06	72,01	72,01
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
2,00	Ampoule(s) standard 60W E27 220V	4,65	9,30
TOTAL H.T.			3455,11
T.V.A. a 20,00%			691,02
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>4146,13</u>

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

