

N/REF : 21/05/2026 16H01 C:011654 I:00317

V/Appel du Jeudi 21/05/2026 a 16H01

SELON DEVIS N° 6050043

V/REF.IMM. 2454

IMMEUBLE : JARDINS PYRAMIDES
21 A 27, RAPHAEL BINET
35000 RENNES

BIGNAULT MARIE-PIERRE

**21 COURS RAPHAEL BINET
4EME ETAGE - LGT 22
35000 RENNES**

Rennes, le

12 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 21 RUE RAPHAEL BINET
4EME ETAGE - APT 22 - MME BIGNAULT 06 76 99 40 95

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6050043 du 07/05/2026

Donneur d'ordre : M. , ,

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06 :

PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES ACCES

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE VISUEL GAINTE TECHNIQUE LOGEMENT 22 4EME ÉTAGE.

CONSTAT FUITE PERSISTANTE.

RECHERCHE FUITE AU 6EME ÉTAGE GAUCHE :

TEST COLORANT SUR LIGNE D'ÉVACUATION SDB.

CONSTAT APPARITION COLORANT AU 4EME ÉTAGE.

CONTROLE VISUEL SOUS BAIGNOIRE LOGEMENT 6EME ÉTAGE.

CONSTAT PAS DE FUITE SOUS BAIGNOIRE

CONSTAT LIGNE D'ÉVACUATION SDB PREND MAL + LAVABO.

CONSTAT PAS D'ACCES A LA GAINTE TECHNIQUE.

CONSTAT SDB RENOVÉ RÉCEMMENT.

PRÉCONISATION MISE EN RELATION AVEC LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ.

PRÉCONISATION CRÉATION TRAPPE DE VISITE SUR GAINTE TECHNIQUE LOGEMENT

6EME ÉTAGE GAUCHE POUR POURSUITE RECHERCHE DE FUITE AVANT PROPOSITION

TRAVAUX RÉPARATION.

OBSERVATIONS : TC LCOMPTER Email envoyé le 10/06/26 a 11H46 MME BIGNAULT

FM LCOMPTER Email envoyé le 09/06/26 a 14H42 M. , ,

BONJOUR, CES TRAVAUX NE POUVANT ETRE FINALISÉS TANT QUE LA FUITE CONTINUE , IL CONVIENT DE VOUS RAPPROCHER DE FONCIA AFIN DE DEMANDER UNE NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE PLUS EXHAUSTIVE DANS LES LOGEMENTS AU DESSUS DU VÔTRE . NOUS REPRENDRONS CE DOSSIER DES LES RÉPARATIONS FAITES. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

TC TT Email envoyé le 07/05/26 a 09H47 Mme M-P BIGNAULT

PROPOSITION DEVIS RECHERCHE DE FUITE DESTRUCTIVE CAR PAS DE POSSIBILITÉ DE MANIPULÉ LA TRAPPE EN L'ETAT.
Suite a donner : OUI. Le 05/06/2026 a 15:20

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 05/06	72,01	180,02
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	42,48	42,48
2,00	Dose(s) de FLUORESCINE	12,83	25,66
TOTAL H.T.			248,16
T.V.A. a 10,00%			24,81
TOTAL T.T.C.En EURO			272,97

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.