

N/REF : 28/04/2026 11H34 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C45573
V/Email reçu le Mardi 28/04/2026 a 11H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 12 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 24 BOULEVARD D ANJOU - MME IMRANI 07 81 42 21 31
LOGEMENT N° 005483, PORTE N°5483, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR COLONNE ECS DANS CELLIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DE L'EAU CHAUDE DANS LE CELLIER
AUTRE CONSTAT : PRÉSENCE DE 2 POINTS DE ROUILLES SUR LA COLONNE ECS
1 FUIITE AU NIVEAU DE PICAGE ET UNE 2EME JUSTE DERRIERE LE COLLIER
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/06
MISE EN PLACE VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE SECTION CUIVRE COLONNE ECS
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX CUIVRE ECS DIAM 14 ET DIAM 18
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 12/06/26 A 09H31 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 30/04/26 A 14H30 MME S ALI MOHAMED

3004 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS DIRE QUELLE EST LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 30/04	1	51,46		51,46
6,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60		339,60
1,00	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 08/06	4	51,46		51,46
TOTAL H.T.					442,52
T.V.A. a 10,00%					44,25
TOTAL T.T.C.En EURO					486,77

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.