

N/REF : 11/05/2026 11H57 C:000053 I:02471
V/REF : AC/C46311
V/Email reçu le Lundi 11/05/2026 à 11H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ABR
IMMEUBLE : RES.DES ABERS -ABR
3, RUE PIERRE-HENRI TEITGEN
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3 RUE PIERRE-HENRI TEITGEN - MME VETILLARD 06 33 28 08 70
LOGEMENT N° 102223, PORTE N°62, 6° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RAPPORT ASSNET : SUITE RECHERCHE DE FUITE REALISÉE PAR ASSNET :
FUITE EN DALLE SUR LE RÉSEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE DE
L'APPARTEMENT, SORTIE DE GAZ A SATURATION EN PIED DE NOURRICE, UN
RETIRAGE EN APPARENT DE L'ENTIERETÉ DU RÉSEAU D'EAU CHAUDE RESTANT EST
PRÉCONISÉ, SOIT DE LA CHAUDIERE A LA NOURRICE ET DE LA NOURRICE A LA
SDB

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET ESTIMATION DE TEMPS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTIONS DU 08/06 AU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS DE FIXATION.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTI
DEPUIS LA CHAUDIERE A LA NOURRICE ET DE LA NOURRICE A LA SDB
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/06/26 A 13H36 AGUILLO@AIGUILLON.COM

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/05/26 A 15H37 MME A GUILLO

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/05/26 A 13H42 MME A GUILLO

2205 : PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT DE LA NOURRICE CUISINE A
NOURRICE SDB.
DANS L'ATTENTE
SUITE A DONNER : OUI. LE 08/06/2026 A 17:50

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Repérage chantier	1	51,46	77,19
33,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60	1867,80
6,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	61,75	370,50
TOTAL H.T.				2315,49
T.V.A. a 10,00%				231,54
TOTAL T.T.C.En EURO				2547,03

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

