

N/REF : 3/06/2026 17H28 C:000003 I:02599
V/REF : AC/C48069
V/Email reçu le Mercredi 03/06/2026 à 17H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSD
IMMEUBLE : RESEDA - RSD
30, RUE DE PACE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 18 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 30 RUE DE PACE - PASS CHANTIER JUSQU'AU 24/06
LOGEMENT N° 105729, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RETIRER LE LAVABO ET MEUBLE SOUS LAVABO ET REMPLACER PAR UN LAVABO SUR
COLONNE. GRATTER LE JOINT SUR LA FAIENCE AVANT DE REPOSER LE NOUVEAU
LAVABO

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ANCIEN LAVABO
GRATTAGE ANCIEN JOINT SUR LA FAIENCE
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR LA POSE DU NOUVEAU LAVABO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE LAVABO + COLONNE
FOURNITURE ET POSE ROBINET LAVABO
FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 17/06/26 A 14H30 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/06/26 A 10H39 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	128,65	128,65
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	2	185,25	185,25
TOTAL H.T.				313,90
T.V.A. a 10,00%				31,39
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>345,29</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.