

N/REF : 3/11/2025 12H01 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C31888
V/Email reçu le Lundi 03/11/2025 a 12H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 18 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES GLENANS - LOGT VACANT JUSQU'AU 28/11 CLEF A RÉCUPÉRER A
L'AGENCE VILLEJEAN 55 COURS KENNEDY - RENNES
LOGEMENT N° 107578, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 2

MOTIF : CUISINE :
- SOUS ÉVIER PMR SÉRIE HANDY NÉOVA
- EVIER CUISINETTE ISEO 1 MODERNA
- DOMINO MT + VITRO CÉRAMIQUE MODERNA
- MITIGEUR ALTERNA MEZZO 2
- FAIENCE BLANC 20X40+ JOINT + COLLE
SALLE DE BAIN :
REMPLACEMENT MITIGEUR AVEC COLONNE DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/11
TENTATIVE DE RÉCUPÉRATION DES ACCES : ACCES NON DISPONIBLES EN AGENCE
INTEVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉBRANCHEMENT PLAQUE DE CUISSON
DÉPOSE DE L'ÉVACUATION
FOURNITIURE ET POSE BOUCHON SUR ALIMENTATION D'EAU
DÉPOSE DU PLAN DE TRAVAIL
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE EQUIPEMENTS SANITAIRE
DEPOSE EQUIPEMENTS ELECTRIQUE + CHAUFFAGE
MISE EN SÉCURITÉ
MISE EN PLACE DE BOUCHONS
REMARQUE : MISE EN PLACE DE BOUCHONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER ET ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER PMR
FOURNITURE ET POSE ÉVIER PMR
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR + SIPHON
MODIFICATION DE L ALIMENTATION.
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE PLAQUE ÉLECTRIQUE,
FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE ROBINET THERMO DOUCHE
FOURNITURE ET POSE VASQUE PMR
FOURNITURE ET POSE SIPHON
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CREATION D'UN MEUVLE VASQUE PMR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE LAVABO + COLONNE
FOURNITURE ET POSE SIPHON A GRILLE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 17/06/26 A 10H56 ACASAERT@AIGUILLON.COM

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 27/05/26 A 10H36 ACASAERT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU NOUVEAU LOCATAIRE? DANS L'ATTENTE

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/12/25 A 10H56 MME A. CASAERT

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/12/25 A 16H33 MME A. CASAERT

POUVEZ VOUS NOUS AVERTIR LORSQUE NOUS POURRONS POURSUIVRE LES TRAVAUX ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 08H32 MME A. CASAERT

SUITE PRISE DE REFERENCES U18
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU LOGEMENT
DEPOSE SOUS EVIER + MATERIEL SANITAIRE
DEPOSE TUYAUTERIE PASSAGE EN PLAINTÉ DANS LA CUISINE
MISE EN PLACE PRIMAIRE D'ACCROCHE SUR FAIENCE EXISTANTE
REFECTION FAIENCE 20X40 SUR 5M2 DE LA CUISINE
REFECTION JOINT DE FAIENCE - ATTENTE SECHAGE 1 JOURNÉE
MISE EN PLACE DE LA TUYAUTERIE APPARENTE
PASSAGE EN MULTICOUCHE DIAM 16 + REFECTION EVACUATION PVC
MISE EN PLACE DU MEUBLE + MATERIEL SANITAIRE + DOUCHE
RACCORDEMENT - TEST ÉTANCHÉITÉ

ATTENTION // INTERVENTION EN PLUSIEURS ETAPES :
1ER JOUR : DEPOSE EQUIPEMENTS SANITAIRES + MEUBLE + TUYAUTERIE CUISINE+
MISE EN SÉCURITÉ + REFECTION PRIMAIRE D'ACCROCHE
2EME + 3EME JOUR : REFECTION FAIENCE
4EME JOUR : REFECTION JOINT DE FAIENCE - ATTENTE 1 JOURNÉE POUR SECHAGE
5EME JOUR: REFECTION TUYAUTERIE APPARENTE CUISINE EF/ ECS/ EVAC
6EME JOUR: INSTALLATION DES EQUIPEMENTS SANITAIRES(MEUBLE CUISINE +
MITIGEUR DOUCHE ET BARRE
PREVOIR AU TOTAL 6 JOURS OUVRÉS DE TRAVAIL AVEC 1 JOURNÉE DE SECHAGE
ENTRE LE 4EME ET 5 EME JOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00	
1,00	DEP002-Dépl.Pas d'accès au logt le 10/11	1	20,00	20,00	
4,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 29/12	4	50,00	225,00	
1,00	FP ensemble meuble/évi/plaque PMR hs BPU	4	735,64	735,64	
2,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	110,00	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	125,00	125,00	
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	8	95,00	95,00	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	8	125,00	125,00	
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	8	90,00	90,00	
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	11	180,00	180,00	
TOTAL H.T.				1755,64	
T.V.A. a 10,00%				175,56	
TOTAL T.T.C.En EURO				1931,20	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.