

N/REF : 9/06/2026 14H33 C:000003 I:00038
V/REF : AC/C48421
V/Email reçu le Mardi 09/06/2026 à 14H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CDA
IMMEUBLE : CAR.DES AIRELLES-CDA
1-5 RUE DES QUATRE ARPENTS
CARRE DES AIRELLES
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 19 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES QUATRE-ARPENTS - MME DEMBA-FLUSAT ELISABETH 06 83 49 10 34
LOGEMENT N° 107686, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (COMPTEUR QUI TOURNE DANS LE VIDE D'APRES LA
LOCATAIRE)

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
TEST PRESSION ET VERIFICATION DE L ETANCHEITE DU RESEAU
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 15/06
MISE EN PLACE VEHICULE
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PAS
TEST AU MANOMETRE
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION DONC PAS DE FUITE SUR LE RESEAU
CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS SANITAIRES
CONSTAT : PAS DE FUITE REPÉRÉE SUR LA ROBINETTERIE
TIRAGE DE DEUX LITRES AU ROBINET POUR CONTRÔLE COMPTEUR
CONSTAT : CORRESPONDANCE NORMALE
COMPARAISON DES CONSOMMATIONS ANTÉRIEURES PAR RAPPORT A CELLE DE CETTE
ANNÉE
CONSTAT : LES DÉLAIS ENTRE LES RELEVÉS EST DIFFÉRENTS CE QUI PEUT PORTER
A CONFUSION MAIS LES CONSOMMATIONS SONT QUASIMENT IDENTIQUES.
APPEL A LA GESTIONNAIRE POUR EXPLIQUER LE CAS.

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 18/06/26 A 16H50 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 12/06/26 A 14H53 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	174,96	174,96
	TOTAL H.T.			174,96
	T.V.A. a 10,00%			17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO			192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.