

N/REF : 3/06/2026 14H23 C:000003 I:02607
V/REF : AC/C48029
V/Email reçu le Mercredi 03/06/2026 à 14H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
. 35650 LE RHEU

Rennes, le 23 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 8 RUE GEORGES BRASSENS - MR URUCI : 06 14 33 71 94
LOGEMENT N° 015640, PORTE N°5640, 1° ÉTAGE, TYPE 3
--

MOTIF : PORTE 5637 MME BRIAND 06 23 63 50 89 (LOGEMENT IMPACTÉ)
: RECHERCHE FUITE SOUS DOUCHE OU BAIGNOIRE (JOINT OU ÉVACUATION) CAR
PROVOQUE INFILTRATION DANS LGT EN DESSOUS
FAIRE RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT RDC
CONSTAT : PRÉSENCE DE TRACES D'EAU AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
CONTROLE LOGEMENT 1ER ÉTAGE
OUVERTURE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTRÔLE A L'ARRIERE DE LA SDB SUR RÉSEAU ÉVACUATION+ ALIMENTATION MAL
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE ALIMENTATION EFS AU NIVEAU DU COMPTEUR
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉSENCE D'EAU SUR LE CÔTÉ DE LA BAIGNOIRE LORS DES DOUCHE
QUI PASSERAI DANS LE PASSAGE ANNULAIRE DANS LA DALLE ET MITIGEUR LAVABO
+ CUISINE HS.

OBSERVATIONS : LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 17/06/26 A 16H47 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/06, PRÉVOIR INSTALLATION D'UNE PAROI

DE DOUCHE ET REMPLACEMENT MITIGEUR LAVABO + CUISINE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

11/06 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE VOCAL (MR URUCI)
04/06 : APPEL SANS POSSIBILITÉ DE LAISSER DE MESSAGE VOCAL (MR URUCI)
04/06 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	50	102,92	102,92
		TOTAL H.T.			102,92
		T.V.A. a 10,00%			10,29
		TOTAL T.T.C.En EURO			113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

