

N/REF : 12/01/2026 8H46 C:002020 I:02572
V/REF : AC/C36618
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 8H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BVR
IMMEUBLE : VILLE AU ROUX - BVR
RUE DE LA BASSE VILLE AU ROUX
6-26
35400 ST MALO

Rennes, le 24 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 24 RUE DE LA BASSE VILLE AU ROUX - MME ZAQUI, MR MOHAMED 07 60 31 73 23
LOGEMENT N° 014270, PORTE N°4270, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : EN COURS DE TRAVAUX AVANT RELOCATION (PEINTRE DANS LOGEMENT)- FUIITE
DANS COULOIR, SDB ET CUISINE, RÉPARER SVP

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE RECHERCHE DE FUIITE : RECHERCHE DE FUIITE IMPOSSIBLE, LE
COMPTEUR D'EAU EST CONDAMNÉ
APPEL GESTIONNAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE RECHERCHE DE FUIITE : RECHERCHE DE FUIITE IMPOSSIBLE, LE
COMPTEUR D'EAU EST CONDAMNÉ
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RÉSERVOIR PLASTIQUE CASSÉ
APPEL GESTIONNAIRE : PAS DE REPONSE
REMARQUE : SUSPICION DE FUIITE EN DALLE, PRÉVOIR RECHERCHE DE FUIITE
FIN DE CHANTIER ET REPLIDU MATERIEL

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU JOINT DE PIPE
DEPOSE JOINT DE PIPE
FOURNITURE ET POSE JOINT DE PIPE
COUPURE D'EAU
DEPOSE RESERVOIR WC

FOURNITURE ET POSE RESERVOIR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Dépl.compteur fermé le 13/01	1	20,00		20,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
1,00	PBL075-Rempl.joint à levre sur pipe WC	3	97,77		97,77
1,00	PBL080-FP.Réserv.bas WC+mécanisme 3/6L	3	138,94		138,94
TOTAL H.T.					426,71
T.V.A. a 10,00%					42,67
TOTAL T.T.C.En EURO					469,38

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

