

N/REF : 1/04/2026 8H31 C:000003 I:80260
V/REF : AC/C43649
V/Email reçu le Mercredi 01/04/2026 à 8H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 3 RUE GABRIEL GERMAIN - GAINTE TECHNIQUE
RDC

MOTIF : RECHERCHE ET RÉPARATION DE FUITE EN GT ENTRE LE RDC ET LE SOUS SOL

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE EN DALLE NIVEAU RDC APPARTEMENT 01 ET FUITE SUR
ALIMENTATION D'EAU GÉNÉRAL EAU FROIDE
REMARQUE : LOCATAIRE ABSENT, FAUX PLAFOND FIXE NON DÉMONTABLE
PRÉCONISATION :
PRÉVOIR OUVERTURE PLAFOND ENTRÉE APPARTEMENT ET OUVERTURE PLAFOND AU
DESSUS DE LA GAINTE TECHNIQUE COULOIR GAINTE TECHNIQUE AFIN DE FAIRE
PASSER UN PER POUR RÉFECTION ALIMENTATION EAU FROIDE APPARENT

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 20/04/26 à 09H18 salimohamed@aiguillon.com

BONJOUR, SERAIT IL POSSIBLE DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES
LOCATAIRES DU LOGEMENT 1 AFIN QUE L'ON PUISSE PROGRAMMER L'INTERVENTION.
DANS L'ATTENTE

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 10H09 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 02/04, VOIR S'IL EST POSSIBLE DE FAIRE UN
CHEMISAGE OU SINON PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT. DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 10:09 MME ALI MOHAMED S
SUITE A DONNER : OUI. LE 20/04/2026 A 09:11

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/04/26 A 09:17 MME ALI MOHAMED S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
	TOTAL H.T.				102,92
	T.V.A. a 10,00%				10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO				113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.