

N/REF : 22/06/2026 15H19 C:003808 I:80282
V/REF : AC/C49342
V/Email reçu le Lundi 22/06/2026 à 15H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDB

IMMEUBLE : JARDIN BOTUMAS -JDB
3, RUE UPTON BY CHESTER
ZAC DE LA BRECHE (BAT.D/C)
56610 ARRADON

Rennes, le 24 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 3 RUE UPTON BY CHESTER ZAC DE LA BRECHE - VIRGINIE LACAZE 06 30 13 58 64
LOGEMENT N° 106219, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE (IMPACTÉ)

— LOGEMENT SUPERIEUR :

PORTE 11 : MONSIEUR CHAUMENILLE DAVID 06 11 15 65 52 / 09 52 93 45 58

MOTIF : FUIITE D'EAU CHEZ LOCATAIRE 01 - FUIITE SUR COMPTEUR ÉLEC - LA LOCATAIRE A
TOUT COUPÉ - FUIITE QUI VIENT PROBABLEMENT DU LOGEMENT 11

— FAIRE UNE MISE EN SÉCURITÉ ÉLEC + RÉPARATION FUIITE + REMISE EN
SERVICE ELT CHEZ LA LOCATAIRE

Donneur d'ordre : Mme C MIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUIITE

CONTROLE LOGEMENT 01

CONSTAT : GOUTTES A GOUTTES SUR LE COMPTEUR ELECTRIQUE

CONTROLE LOGEMENT 11

CONSTAT : GOUTTES A GOUTTES AU NIVEAU DU PLAFOND DES WC

TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR : LOCATAIRE ABSENT

MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

FERMETURE DU COMPTEUR D'EAU

CONSTAT : LA FUIITE S'EST ATTÉNUÉE DANS LES LOGEMENTS INFERIEUR

REMARQUE : LA LOCATAIRE DU REZ DE CHAUSSEE A APPELER EDF, ILS
INTERVIENDRONT LE LENDEMAIN. LA LOCATAIRE A COUPÉ SON ELECTRICITÉ, LE
LOGEMENT EST DONC MIS EN SECURITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 21
CONSTAT : FUITE EN FILET SUR LE ROBINET DE LA MACHINE A LAVER SITUÉ DANS
LA SALLE DE BAIN
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/06/26 a 17H09 Mme C MIN

MG LGESTION Email envoyé le 23/06/26 a 07H58 Mme C MIN

POURRIEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU 2EME
ETAGE AFIN QUE NOUS PUISSIONS POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE ?
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	2	47,34	47,34

TOTAL H.T.	222,30
T.V.A. a 10,00%	22,23
TOTAL T.T.C.En EURO	244,53

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.