

N/REF : 22/06/2026 12H10 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C49310
V/Appel du Lundi 22/06/2026 a 12H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
. 35000 RENNES

Rennes, le 29 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 2 PLACIS DE L'ORLEANAIS - MR TESFAY BINYAM 06 52 08 35 22
LOGEMENT N° 005596, PORTE N°32, 3° ÉTAGE
MOTIF : FUIITE SUR PIQUAGE ECS
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU PIQUAGE ECS, LE TRONÇON CUIVRE EST A
REEMPLACER
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
REMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE ARRIVÉE D22 PIQUAGE D14 JUSQU'AU COMPTEUR
ECS
RÉDUCTION D18 SUR REMONTÉES ETAGE SUPERIEUR
REMISE EN EAU PAR ENGIE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 16H03 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/06/26 A 08H05 MME S ALI MOHAMED
PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON CUIVRE ARRIVÉE D22 PIQUAGE D14 JUSQU'AU

COMPTEUR ECS
PRÉVOIR RÉDUCTIONS SUR REMONTÉES ETAGE SUPERIEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier Mise en securité	1	51,46		51,46
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 2	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				193,48
	T.V.A. a 10,00%				19,34
	TOTAL T.T.C.En EURO				212,82

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.