

N/REF : 22/04/2026 10H12 C:000039 I:00099
V/REF : AC/C45224
V/Email reçu le Mercredi 22/04/2026 à 10H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SXP
IMMEUBLE : LE ST EXUPERY -SXP
1/3, COURS JEAN JAURES
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 29 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 COURS JEAN JAURES - MME ROFINE 06 17 32 60 56
MR BEUNEUX 06.22.39.55.85
LOGEMENT N° 018650, PORTE N°8650, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE CUISINE ET SALLE DE BAIN
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
AUTRE CONSTAT : LE RADIATEUR DE L'ENTREE EST PERCE
PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DEPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, EQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DEPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RESEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ETANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATERIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 17H21 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/06/26 A 16H54 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

01/06 : MESSAGE VOCAL

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/05/26 A 15H26 M. S LESOBRE

2905 : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT RADIATEUR DE L'ENTRÉE. DANS L'ATTENTE.

13/05 : MSG REP

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 10H59 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS SANS RETOUR DE SA PART. AVEZ-VOUS D'AUTRES COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUE OU MAIL A NOUS TRANSMETTRE AFIN DE PLANIFIER NOTRE INTERVENTION. DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

13/05 : MESSAGE VOCAL

30/04 : MESSAGE VOCAL

24/04 : MSG REP

2304 : MSG REP

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 10:59 M. LESOBRE S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	102,92	102,92
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	3	267,59	267,59

TOTAL H.T.	370,51
T.V.A. a 10,00%	37,05
TOTAL T.T.C.En EURO	407,56

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.