

SUR FACTURE N° 6040754
N/REF : 7/10/2025 10H25 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C29696
V/Email reçu le Mardi 07/10/2025 à 10H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
. 35000 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 1 ORLEANAIS - MR TAHRI ABDELILAH 07 76 33 33 22
LOGEMENT N° 005600, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT ROBINET COUPURE D'EAU AU NIVEAU DES WC

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : IMPOSSIBLE DE REMPLACER LE ROBINET DU WC CAR LA VANNE EF DU
LOGEMENT EST HS
AUTRE CONSTAT : LE PACK WC ASPIRAMBO COMPLET EST A REMPLACER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE VANNE EFS
FOURNITURE ET POSE D'UNE VANNE EFS
DEPOSE ROBINET WC
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE WC ASPIRAMBO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT WC ASPIRAMBO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR REMPLACEMENT PIPE WC COURTE AINSI QU'UN ABATTANT WC
CAR L'ANCIEN EST CASSÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE ABATTANT WC
FOURNITURE ET POSE ABATTANT (NON FACTURÉ)
RESSERAGE DU RESERVOIR DE WC
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE D'UNE PIPE WC ASPIRAMBO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 11/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LA PIPE COURTE DES WC N'EST PAS COMPATIBLE
REPLACEMENT DES WC NECESSAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
REPRISE ETANCHEITE AU NIVEAU DE LA PIPE
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritiques (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/10	1	50,00		-75,00	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/10	2	50,00		-150,00	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	2	60,00		-60,00	
1,00	PBL078-FP.WC complet aspirambo hors BPU	2	541,75		-541,75	
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 24/10	3	50,00		-25,00	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 24/11	5	50,00		-100,00	
TOTAL H.T.					-951,75	
T.V.A. a 10,00%					-95,17	
TOTAL T.T.C.En EURO					-1046,92	

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale