

N/REF : 29/05/2026 11H41 C:000003 I:02652
V/REF : AC/C47582
V/Email reçu le Vendredi 29/05/2026 à 11H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. KKO
IMMEUBLE : KER KOZH -KKO
1, RUE DES MUNITIONNETTES
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES MUNITIONNETTES - M LEQUOC TRUNG 06 50 58 10 02
LOGEMENT N° 113852, PORTE N°203, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : CHANGEMENT ROBINET D'ARRET
FAIRE COUPURE AU NIVEAU DU COMPTEUR GÉNÉRAL SITUÉ DANS UN REGARD PVC
VERT A GAUCHE DE L'ENTRÉE DU PARKING (A LA DEMANDE DE L'EDBR)

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : NÉCESSITÉ DE COUPER AUSSI L'ECS
INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION NON RÉALISÉE CAR ENGIE PAS PRÉSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 23/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
AFFICHAGE POUR INTERVENTION DU 26/06
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR ENGIE

REPLACEMENT VANNE ECS AVANT COMPTEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 12H29 SFARUEL@AIGUILLON.COM
LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 17/06/26 A 12H02 SFARUEL@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/06, POUVEZ VOUS SVP MANDATER A NOUVEAU
ENGIE CAR PAS PRÉSENT CE JOUR. DANS L'ATTENTE
FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 05/06/26 A 15H47 SFARUEL@AIGUILLON.COM
BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, MERCI DE BIEN VOULOIR MANDATER
LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU POUR COUPURE ET VIDANGE DE LA COLONNE ECS
EN DATE DU 10/06 DE 8H A 10H SVP.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 23/06	6	51,46	25,73
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	52	61,75	61,75

TOTAL H.T.	87,48
T.V.A. a 10,00%	8,74
TOTAL T.T.C.En EURO	96,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.