

N/REF : 14/01/2026 16H10 C:000003 I:02645
V/REF : AC/C36911
V/Email reçu le Mercredi 14/01/2026 à 16H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CME

IMMEUBLE : LES CHARMILLES -CME
24, AVENUE DU BOIS LABBE
48, RUE FRANC. TANGUY PRIGENT
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 48 RUE FRANCOIS TANGUY PRIGENT - MME BOURDEAU 06 95 71 76 55
LOGEMENT N° 100591, PORTE N°4811, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RADIATEUR SITUÉ DANS L'ENTRÉE ROUILLÉ (H45/L40) - A REMPLACER SI
NÉCESSAIRE
EVACUATION PVC SOUS ÉVIER VÉTUSTE
VANNE COUPURE ECS (GT SUR PALIER) HS - NE COUPE PAS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR AVEC FIXATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION CHAUFFAGE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET THERMOSTATIQUE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT TETE THERMOSTATIQUE

FOURNITURE ET POSE NOUVEAU ROBINET
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE TETE
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION A REPROGRAMMER POUR LE REMPLACEMENT DES VANNES
ECS ET L'ÉVACUATION SOUS ÉVIER

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 30/04

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT DU VIDAGE EVIER
MODIFICATION DU PVC EVACUATION
REMPLACEMENT DE LA VANNE EAU CHAUDE SANITAIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	2	236,71	236,71
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	3	72,04	72,04
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	6	61,75	61,75
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	6	80,27	80,27

TOTAL H.T.	450,77
T.V.A. a 10,00%	45,07
TOTAL T.T.C.En EURO	495,84

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.