

N/REF : 19/06/2026 10H46 C:000053 I:80196
V/REF : AC/C49161
V/Email reçu le Vendredi 19/06/2026 à 10H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBR
IMMEUBLE : QUIBERON - QBR
10 ALLEE DE QUIBERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 10 ALLÉE DE QUIBERON - M MADI 07 88 79 65 53 / MME RENAULT 07 89 26 37
55

LOGEMENT N° 010284, PORTE N°0284, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE IMPORTANTE PIED DE WC ET CLOQUE SUR LE MUR

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MISE EN PLACE D'UN MANOMETRE SUR EAU FROIDE

CONSTAT : LE MANOMETRE FLUCTUE, PERTE DE PRESSION VISIBLE.

FUIITE EN DALLE ENTRE LE WC AU RDC ET LA SALLE DE BAIN

PRISE DE RÉFÉRENCE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

PRÉCONISATION : PRÉVOIR PASSAGE EN DALLE DE DEUX NOUVEAUX TUYAUX EN MULTICOUCHE

INTERVENTION DU 26/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE RESEAU CUIVRE EXISTANT

AGRANDISSEMENT DU TROU POUR PASSAGE TUYAUX PLUS GRAND

PASSAGE DE DEUX NOUVEAUX TUYAUX DN16

RACCORDEMENT

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/06/26 à 11H33 Mme AS DARIY

23/06 MSG SUR LES DEUX RÉPONDEURS

FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 22/06/26 A 13H46 ADARIY@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR PASSAGE EN DALLE DE DEUX NOUVEAUX TUYAUX EN MULTICOUCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
7,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60	396,20
TOTAL H.T.				499,12
T.V.A. a 10,00%				49,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>549,03</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

