

N/REF : 10/06/2026 15H51 C:000003 I:80350
V/REF : AC/C48537
V/Email reçu le Mercredi 10/06/2026 à 15H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBN
IMMEUBLE : BOURBONNAIS -BBN
13 a 19, RUE DU BOURBONNAIS
35000 RENNES

Rennes, le 02 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 15 RUE BOURBONNAIS - M AL ANSSARI 06 42 02 81 87 - 06 76 24 33 71
LOGEMENT N° 005556, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4

LOGEMENT 42 - M SINDANI 06 68 41 69 43 / 06 41 02 20 77

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE PLAFOND CUISINE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONTROLE LOGEMENT LOGEMENT 42

CONSTAT : AUCUNE FUITE EN COURS DANS LE LOGEMENT. TRACES D'ANCIENNE
FUITE SUR ÉVACUATION

CONTROLE LOGEMENT 32

CONSTAT : TRACE D'HUMIDITÉ AU PLAFOND MAIS AUCUNE FUITE CONSTATÉE

REMARQUE : UNE RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE SERA REPLANIFIER AVEC
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS L'ÉVACUATION DU CELLIER

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 01/07

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE EN PLACE DES COLORANTS DANS L'ÉVACUATION DE LA CUISINE ET
L'ÉVACUATION DE LA MACHINE A LAVER AU LOGEMENT 42

CONSTAT : AUCUNE TRACE N'EST APPARUE DANS LE LOGEMENT 32

AUTRE CONSTAT : PAS DE GOUTTE A GOUTTE MAIS UNE TRACE D'HUMIDITÉ AU
PLAFOND DU LOGEMENT 32

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

PRÉCONISATION : FAIRE CONTRÔLER L'ÉTANCHÉITÉ EXTÉRIEURE PAR LA SOCIÉTÉ
EN CHARGE.

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 01/07/26 A 13H40 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

19/06 MSG LAISSÉ SUR LES 2 RÉP LOGEMENT 42

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/06/26 A 15H14 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL008-Ff RFE compl.	EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96
				174,96
		TOTAL H.T.		174,96
		T.V.A. a 10,00%		17,49
		TOTAL T.T.C.		En EURO 192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

