

N/REF : 3/06/2026 10H02 C:000003 I:02657
V/REF : AC/C47978
V/Email reçu le Mercredi 03/06/2026 à 10H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PVC
IMMEUBLE : PROVENCE - PVC
6/8, SQUARE DE PROVENCE
35000 RENNES

Rennes, le 02 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 7 SQUARE DE PROVENCE - MR MME BOUJA : 06 48 18 57 29
LOGEMENT N° 005441, PORTE N°5441, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ROUILLÉE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DE L'ANCIENNE BAIGNOIRE
POSE DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE AVEC SCELLEMENT DES PIEDS
RACCORDEMENT A LA VIDANGE
CONTRÔLE - BON ÉTANCHÉITÉ
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE + RÉALISATION D'UNE
PETITE PAILLASSE ENTRE LE MUR ET LA BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REALISATION D'UNE PETITE PAILLASSE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR TABLIER DE BAIGNOIRE SUR MESURE

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE DE VÉRIN
DÉCOUPE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE SUR MESURE
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 30/06/26 A 11H48 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 17/06/26 A 14H49 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

CL D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 12/06/26 A 11H36 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE ET LA RÉALISATION D'UNE
PETITE PAILLASSE
EN ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, BIEN CORDIALEMENT.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	370,51	370,51
1,00	PBL170-Réal.Paillasse baign.yc faïence	3	329,34	329,34
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	4	113,21	113,21
TOTAL H.T.				813,06
T.V.A. a 10,00%				81,30
TOTAL T.T.C.En EURO				894,36

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

