

N/REF : 22/05/2026 16H03 C:000003 I:80245
V/REF : AC/C47201
V/Email reçu le Vendredi 22/05/2026 à 16H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MLE
IMMEUBLE : MARECHAL LECLERC-MLE
18/18C AVENUE MARECHAL LECLERC
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 02 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 18C AVENUE DU MARECHAL LECLERC - MME ABOUBACRINE / MR AG 06 67 88 80 46
LOGEMENT N° 102521, PORTE N°18C, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : RÉPARATION JOINT DE PIPE WC

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE SUR JOINT DE PIPE
AUTRE CONSTAT : EAU RESSORT PAR LE BAS DE LA CUVETTE
CONTRÔLE DES WC DE L'ÉTAGE
CONSTAT : BOUTON POUSSOIR DU MÉCANISME CHASSE D'EAU CASSÉ.
AUTRE CONSTAT : MITIGEUR ÉVIER FUYARD
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC RDC, REMPLACEMENT DU
MÉCANISME WC A L'ÉTAGE, REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RDV
MISE EN PLACE AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT WC
REMPLACEMENT JOINT DE PIPE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 01/07/26 A 10H43 SFARUEL@AIGUILLON.COM
LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 19/06/26 A 10H44 SFARUEL@AIGUILLON.COM
FM D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 04/06/26 A 11H01 SFARUEL@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE AU CONSTAT DU TECHNICIEN, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC
RDC, REMPLACEMENT DU MÉCANISME WC A L'ÉTAGE, REMPLACEMENT MITIGEUR
EVIER. DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

26/05 MSG RÉP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 19/06	3	20,58	20,58
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	4	288,17	288,17
	TOTAL H.T.			308,75
	T.V.A. a 10,00%			30,87
	TOTAL T.T.C.En EURO			339,62

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.