

**N/REF :** 9/04/2026 14H28 C:002020 I:00907  
**V/REF :** AC/C44266  
**V/Email reçu le** Jeudi 09/04/2026 a 14H28

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

**V/REF.IMM.** CHN

**IMMEUBLE :** LES CHENES - CHN  
4-8, RUE DES CHENES  
48-54, RUE 6 FRERES RUELLAN  
35400 ST MALO

Rennes, le 02 Juillet 2026

**Référence Marché:** 024054-PBS-006

**LOCALISATION :** 8 RUE DES CHENES - LOGEMENT VACANT  
RDC - PORTE 3669

**MOTIF :**

- ENLEVEMENT RADIATEUR CUISINE (ET MISE EN COMMANDE POUR REMPLACEMENT)
- DEPOSE RADIATEUR SDB (ET LAISSER AU SOL)- METTRE BOUCHON
- ENLEVEMENT MEUBLE SOUS EVIER ET EVIER SI A REMPLACER
- ENLEVEMENT BAIGNOIRE (ET MISE EN COMMANDE POUR REMPLACEMENT)
- VERIFICATION ETAT DES LAVABO SDB ET CABINET ET DES WC POUR RETOUR

**Donneur d'ordre :** Mme T KERMARREC

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE  
VIDANGE RADIATEURS CUISINE ET SALLE DE BAIN  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT RADIATEUR CUISINE  
DÉPOSE RADIATEUR SALLE DE BAIN  
MISE EN PLACE DE BOUCHONS  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER ET ÉVIER  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT LAVABO HS  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE  
RÉFECTION DU SOL SOUS BAIGNOIRE  
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL  
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE A RÉCEPTION DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/06  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
FOURNITURE ET POSE DE 2 LAVABOS + COLONNES

FOURNITURE ET POSE DE 2 SIPHONS + BONDE CLIC CLAC  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE  
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE  
FOURNITURE ET POSE VIDAGE BAIGNOIRE  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE  
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE ET RETOUR  
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE  
FOURNITURE ET POSE ÉVIER  
FOURNITURE ET POSE VIDAGE ÉVIER  
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION  
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER  
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAU  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE  
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE  
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR CUISINE  
REMISE EN EAU  
PURGE  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 30/06/26 A 10H30 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 29/06, PRÉVOIR INTERVENTION PROXI POUR REMPLACEMENT ROBINETTERIES DES 2 LAVABOS ET ÉVIER.

MB LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/06/26 A 14H23 MME T KERMARREC

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/05/26 A 16H36 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

BONJOUR, POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE LORSQUE LES TRAVAUX DE PEINTURE SERONT TERMINÉES AFIN QUE L'ON PUISSE REPROGRAMMER NOTRE INTERVENTION. DANS L'ATTENTE

POURRIEZ VOUS NOUS INFORMER QUAND LES SOLS AURONT ÉTÉ REFAITS AFIN QUE NOUS PUISSIONS REPOSER LES ÉLÉMENTS SANITAIRES ?  
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/04/26 A 17H11 TKERMARREC@AIGUILLON.COM

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/04/26 A 17:10 MME KERMARREC T

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |         |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1,00                     | PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire  | 1    | 185,25  | 185,25  |
| 1,00                     | PBL047-FP.Tablier baign.bois façade/ret  | 7    | 164,67  | 164,67  |
| 1,00                     | PBL087-FP.Evier acier 1m 1cuve,1 égoutt. | 7    | 236,71  | 236,71  |
| 2,00                     | PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob | 7    | 185,25  | 370,50  |
| 1,00                     | PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90 | 7    | 257,30  | 257,30  |
| 1,00                     | PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm   | 7    | 288,17  | 288,17  |
| 1,00                     | PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m   | 7    | 370,51  | 370,51  |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 1873,11 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 187,31  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 2060,42 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.