

N/REF : 3/07/2026 14H30 C:000073 I:02292
V/REF : AC/C50088
V/Email reçu le Vendredi 03/07/2026 a 14H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZL
IMMEUBLE : RES AZALEE -AZL
47, BOULEVARD DU TERTRE
1-10, ALLEE DE LA COROLLE
44000 NANTES

Rennes, le 08 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 1 ALLÉE DE LA COROLLE - MME BEN BOUBAKER 07 77 69 40 14
LOGEMENT N° 105664, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : BALLON D'EAU CHAUDE FUYARD

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON
CONSTAT: BALLON PERCÉ A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON
ÉQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 200 LITRES
POSE DU GROUPE DE SÉCURITÉ ET DE LA SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU ET SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/07/26 A 09H55 TCERPELLI@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	3	627,81	627,81
TOTAL H.T.					627,81
T.V.A. a 10,00%					62,78
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>690,59</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.