

N/REF : 3/07/2026 13H58 C:003808 I:14392
V/REF : AC/C50118
V/Email reçu le Vendredi 03/07/2026 à 13H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PDG
IMMEUBLE : RES PRAD GLAS -PDG
1, AVENUE DE LA PAIX
.
56890 PLESCOP

Rennes, le 08 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001
LOCALISATION : 3 AVENUE DE LA PAIX - MME NIO BELINDA 06 10 99 57 70
LOGEMENT N° 110443, PORTE N°D07, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
FUITE IMPORTANTE DANS LA SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT D07
CONSTAT: FUITE EN GOUTTE A GOUTTE DEPUIS LE PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT SUPÉRIEUR D109
CONSTAT: PAS DE FUITE APPARENTE
TEST AU MANOMETRE: PAS DE PERTE DE PRESSION
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT D108
LOCATAIRE ABSENT
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT D108
CONSTAT: ROBINET MACHINE A LAVER FUYARD (GOUTTE A GOUTTE) JUSTE A
L'APLOMB DU DÉGÂT DES EAUX
ACCORD DE MME TRAINEAU POUR LE REMPLACEMENT
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET MACHINE A LAVER
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/07/26 A 15H06 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96
1,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	2	47,34	47,34
TOTAL H.T.				222,30
T.V.A. a 10,00%				22,23
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>244,53</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.