

N/REF : 17/04/2026 11H02 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C44899
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 à 11H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35200 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 16 RUE LOUIS ET RENÉ MOINE - MERABET NADIA 06 16 81 53 14
ETAGE 1 - PORTE 3708
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR HS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/07/26 A 22H25 SLESOBRE@AIGUILLON.COM
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/04/26 A 16H12 M. S LESOBRE
2204 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	5	51,46	102,92
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.Lamella Hors BPU	5	513,37	513,37
TOTAL H.T.				719,21
T.V.A. a 10,00%				71,92
TOTAL T.T.C.En EURO				791,13

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.