

N/REF : 12/05/2026 13H42 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C46423
V/Email reçu le Mardi 12/05/2026 à 13H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 20 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 8 RUE DE LA REPUBLIQUE - MME DAVID CATHERINE 06 76 06 04 67
LOGEMENT N° 102432, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE RADIATEUR CUISINE
(POUR INFO, TRAVAUX REMPLACEMENT CHAUDIERE EN COURS)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 12/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE RADIATEUR

CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--

INTERVENTION DU 08/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE

DÉPOSE DU RADIATEUR + MODULE HYDROLIQUE

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR + MODULE HYDROLIQUE

RACCORDEMENT ALIMENTATION

FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE

REMISE EN EAU

PURGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/05/26 A 17H36 M. V BRIENS

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
SUITE A DONNER : OUI. LE 08/07/2026 A 11:21

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL140-FP.1	Radiat.acier H400-500>L650mm	2	267,59	267,59
TOTAL H.T.					267,59
T.V.A. a 10,00%					26,75
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>294,34</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.