

N/REF : 19/06/2026 12H22 C:003808 I:14473
V/REF : AC/C49187
V/Email reçu le Vendredi 19/06/2026 à 12H22

SELON DEVIS N° 6060091

V/REF.IMM. PAM

IMMEUBLE : PENN AR MEN -PAM
45, RUE DU ROCH PRIOL
.
56170 QUIBERON

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 23 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 45 RUE DU ROCH PRIOL - MME LE DUVEHAT 06 46 20 11 13 LOGEMENT N°
116373, PORTE N°A5, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N° 6060091 DU 12/06/2026 D UN MONTANT DE
779,73€ TTC

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/07
PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR LES ACCES
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PAS POSSIBLE DE RETIRER LE CADRE DE LA PORTE DE DOUCHE POUR PASSER ET
POSER LES PANNEAUX, RISQUE DE DETERIORER DE FAÇON TRES IMPORTANTE LA
CLOISON QUI SUBIT LA FUITE, MAIS COMPLIQUE L'INSTALLATION
DEPOSE DE LA PORTE DE DOUCHE,
FOURNITURE ET POSE PANEAUX DILITE AUTOUR DU RECEVEUR DE DOUCHE, COLLE
REPOSE PORTE DE DOUCHE
REMISE EN PLACE ROBINETTERIE.
REMISE EN PLACE DE LA PORTE.
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : LA CLOISON EST TRES HUMIDE A CAUSE DE LA FUITE, A LA POSE DU
PANNEAU LA CLOISON N'EST PAS PARFAITEMENT RIGIDE.

OBSERVATIONS : BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 12/06/26 A 16H13 MME A LE HELLO

SUITE A DONNER : OUI. LE 03/07/2026 A 15:34

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritres (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	708,85	708,85
	TOTAL H.T.		708,85
	T.V.A. a 10,00%		70,88
	TOTAL T.T.C.En EURO		779,73

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.